

УТВЪРЖДАВАМ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ Данните са заличени на основание чл.2,ал.2 от ЗЗЛД
ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА
БЕЙСИМ МУСТАФА

ПРОТОКОЛ № 2

За подбор , разглеждане , оценяване и класиране на офертите на участниците в откритата процедура с предмет : „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи по проект № 27/07/2/0/00486/ „Реконструкция и/или рехабилитация на участъци от общински пътища на територията на Община Върбица“

Днес 04.06.2018 година в изпълнение на в изпълнение на Заповед № 952/28.05.2018 година на Заместник кмета на Община Върбица за назначаване на комисия за провеждане на откритата процедура с предмет „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи по проект № 27/07/2/0/00486/ „Реконструкция и/или рехабилитация на участъци от общински пътища на територията на Община Върбица“ председателят на комисията свика същата на заседание от 10:00 часа в стая № 206 на Общинска администрация – Върбица, адрес – обл.Шумен, гр.Върбица, ул.“Септемврийско въстание” № 40.

Комисията е в състав

Председател : Сема Бутрева – Юрист , външен експерт.

Членове :

- 1.Петър Първанов– Външен експерт , вписан в списъка на АОП по чл.229, ал.1, т.17 от ЗОП под № ВЕ-106 – юрист;
- 2.Лили Николова - Външен експерт., вписан в списъка на АОП по чл.229, ал.1, т.17 от ЗОП под № ВЕ-773 – пътен инженер;
- 3.Валентин Петков - Външен експерт , вписан в списъка на АОП по чл.229, ал.1, т.17 от ЗОП под № ВЕ-376 – пътен инженер;
- 4.Хава Хасанова– Директор на дирекция „РРХДИП“ при Община Върбица;
- 5.Джемиле Чолакова – Главен специалист“ Програми,проекти и обществени поръчки“ при Община Върбица;
- 6.Севдат Беев – Главен специалист „Незаконно строителство , екология и инвеститорски контрол“ при Община Върбица;
- 7.

В срока по чл. 54 , ал. 9 от ППЗОП допълнителни документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор , поставени от възложителя в документацията за участие , представиха следните участници:

1. „ Техно-енерджи“ООД
2. ДЗЗД„Път Върбица 2018“

В изпълнение на разпоредбите на чл. 54, ал. 12 от ППЗОП комисията премина към разглеждане на документите по чл.39, ал.2 , включително допълнително представените от участниците , за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор поставени от възложителя.

Участник 1 „Пътинженерингстрой- Т“ЕАД

1. Констатации относно наличието и съответствието на представените документи относно изискванията за лично състояние на участника, поставени от възложителя и посочени в документацията за участие.

Участникът е представил електронен вариант на Единен европейски документ за обществени поръчки, надлежно подписан от участника.

3. Участникът е представил в оригинал , подписани и подпечатани , изискуемите от възложителя документи съгласно документацията за участие , както следва :

- Заявление за участие и опис на представените документи-Приложение № 1 ;
- Декларация по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС- Приложение № 5;

- Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари-
Приложение № 6;

- Декларация за липса на свързаност с друг участник в процедурата по чл. 101, ал. 11 от ЗОП- **Приложение № 7;**

4. Констатации относно съответствието на участника с изискванията на възложителя за годност /правоспособност/ за упражняване на професионална дейност , посочени в документацията за участие.

Участникът е има регистрация регистрация в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в Р. България, за изпълнение на строежи от: II - ра (втора) група, III-та (трета) категория, съгласно чл. 5, ал. 6, т. 2.3.1. от Правилника за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС), във връзка с чл.137, ал.1, т.3, буква „а“ от ЗУТ.

5. Констатации относно съответствието на участника с изискванията към критериите за икономическо и финансово състояние , посочени от възложителя в т.2.3.1 от документацията за участие.

- Участникът е представил доказателства за наличието на валидна Застраховка за професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. Представена е и декларация от участника, че в случай, че преди или по време на действие на договора застраховката изтече, то действието ѝ ще бъде подновено със срок не по- малък от срока на договора.

6. Констатации относно съответствието на участника с изискванията към критериите за Технически и професионални способности, посочени от възложителя в т.2.3.3. от документацията за участие. Участникът е представил :

- Списък на строителството идентично или сходно с предмета на поръчката /Приложение № 8/ , придружен с удостоверения за добро изпълнение , които съдържат стойността, датата на която е приключило изпълнението , мястото , вида и обема , както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

- Декларация за съоръженията и техническото оборудване , които ще бъдат използвани по време на изпълнение на поръчката - /Приложение № 8а/.

- Списък на инженерно-техническия състав , който ще участва в изпълнението на поръчката - /Приложение № 9/.

- Списък на лицата, които ще изпълняват строителството- /Приложение № 9а/.

- Доказателства за наличие на внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент, с предметен обхват в областта на строителството.

Заклучение на комисията – Участник „Пътинженерингстрой-Т“ ЕАД съответства на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в документацията за участие.

Участник 2 „Техно енерджи “ООД

1. Допълнително представени от участника документи относно съответствието с изискванията за лично състояние и критериите за подбор

-Копие на договор за наем на механизация между „Бургаспътстрой“АД и „Техно енерджи“ ООД;

1. Констатации относно наличието и съответствието на представените документи относно изискванията за лично състояние на участника, поставени от възложителя и посочени в документацията за участие.

Участникът е представил електронен вариант на Единен европейски документ за обществени поръчки, надлежно подписан от участника, както електронен вариант на БЕДОП за третото лице „Бургаспътстрой“АД.

3. Участникът е представил в оригинал , подписани и печатани , изискуемите от възложителя документи съгласно документацията за участие , както следва :

- Заявление за участие и опис на представените документи-**Приложение № 1 ;**

- Декларация по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС- Приложение № 5;
- Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари- Приложение № 6;
- Декларация за липса на свързаност с друг участник в процедурата по чл. 101, ал. 11 от ЗОП- Приложение № 7;

4. Констатации относно съответствието на участника с изискванията на възложителя за годност /правоспособност/ за упражняване на професионална дейност , посочени в документацията за участие.

Участникът е има регистрация в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в Р. България, за изпълнение на строежи от: II - ра (втора) група, III-та (трета) категория, съгласно чл. 5, ал. 6, т. 2.3.1. от Правилника за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС), във връзка с чл.137, ал.1, т.3, буква „а” от ЗУТ.

5. Констатации относно съответствието на участника с изискванията към критериите за икономическо и финансово състояние , посочени от възложителя в т.2.3.1 от документацията за участие.

- Участникът е представил доказателства за наличието на валидна Застраховка за професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. Представена е и декларация от участника, че в случай, че преди или по време на действие на договора застраховката изтече, то действието ѝ ще бъде подновено със срок не по- малък от срока на договора.

6. Констатации относно съответствието на участника с изискванията към критериите за Технически и професионални способности, посочени от възложителя в т.2.3.3. от документацията за участие. Участникът е представил :

- Списък на строителството идентично или сходно с предмета на поръчката /Приложение № 8/ , придружен с удостоверения за добро изпълнение , които съдържат стойността, датата на която е приключило изпълнението , мястото , вида и обема , както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

- Декларация за съоръженията и техническото оборудване , които ще бъдат използвани по време на изпълнение на поръчката - /Приложение № 8а/.

- Списък на инженерно-техническия състав , който ще участва в изпълнението на поръчката - /Приложение № 9/.

- Списък на лицата, които ще изпълняват строителството- /Приложение № 9а/.

- Доказателства за наличие на внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент, с предметен обхват в областта на строителството.

Заклучение на комисията – Участник „Техно енерджи“ ЕАД съответства на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в документацията за участие.

Участник 3.„Пътища и мостове“ ЕООД

1. Констатации относно наличието и съответствието на представените документи относно изискванията за лично състояние на участника, поставени от възложителя и посочени в документацията за участие.

Участникът е представил електронен вариант на Единен европейски документ за обществени поръчки, надлежно подписан от участника.

3. Участникът е представил в оригинал , подписани и подпечатани , изискуемите от възложителя документи съгласно документацията за участие , както следва :

- Заявление за участие и опис на представените документи-Приложение № 1 ;
- Декларация по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС- Приложение № 5;
- Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари- Приложение № 6;

- Декларация за липса на свързаност с друг участник в процедурата по чл. 101, ал. 11 от ЗОП- Приложение № 7;

4. Констатации относно съответствието на участника с изискванията на възложителя за годност /правоспособност/ за упражняване на професионална дейност , посочени в документацията за участие.

Участникът е има регистрация в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в Р. България, за изпълнение на строежи от: II - ра (втора) група, III-та (трета) категория, съгласно чл. 5, ал. 6, т. 2.3.1. от Правилника за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС), във връзка с чл.137, ал.1, т.3, буква „а“ от ЗУТ.

5. Констатации относно съответствието на участника с изискванията към критериите за икономическо и финансово състояние , посочени от възложителя в т.2.3.1 от документацията за участие.

- Участникът е представил доказателства за наличието на валидна Застраховка за професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. Представена е и декларация от участника, че в случай, че преди или по време на действие на договора застраховката изтече, то действието ѝ ще бъде подновено със срок не по- малък от срока на договора.

6. Констатации относно съответствието на участника с изискванията към критериите за Технически и професионални способности, посочени от възложителя в т.2.3.3. от документацията за участие. Участникът е представил :

- Списък на строителството идентично или сходно с предмета на поръчката /Приложение № 8/ , придружен с удостоверения за добро изпълнение , които съдържат стойността, датата на която е приключило изпълнението , мястото , вида и обема , както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

- Декларация за съоръженията и техническото оборудване , които ще бъдат използвани по време на изпълнение на поръчката - /Приложение № 8а/.

- Списък на инженерно-техническия състав , който ще участва в изпълнението на поръчката - /Приложение № 9/.

- Списък на лицата, които ще изпълняват строителството- /Приложение № 9а/.

- Доказателства за наличие на внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент, с предметен обхват в областта на строителството.

Заклучение на комисията – Участник „Пътища и мостове“ ЕООД съответства на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в документацията за участие.

Участник 4 ДЗЗД „Път Върбица 2018“

1. Допълнително представени от участника документи относно съответствието с изискванията за лично състояние и критериите за подбор

Участникът е представил електронен ЕЕДОП за „Инфрастракшън“ ЕАД във формат , който съответства на изготвения и публикуван в Профила на купувача в сайта на Община Върбица.

Участникът е представил електронен ЕЕДОП за „Дикистрой“ ЕООД във формат , който съответства на изготвения и публикуван в Профила на купувача в сайта на Община Върбица.

2. Констатации относно наличието и съответствието на представените документи относно изискванията за лично състояние на участника, поставени от възложителя и посочени в документацията за участие.

Участникът е представил електронен вариант на Единен европейски документ за обществени поръчки, надлежно подписан от участника и от участниците в обединението – 3 бр.

3. Участникът е представил в оригинал , подписани и подпечатани , изискуемите от възложителя документи съгласно документацията за участие , както следва :

- Заявление за участие и опис на представените документи-Приложение № 1 ;
- Заверено копие на документ за създаване на обединение;
- Декларация по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС- Приложение № 5-3 бр.;
- Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари-

Приложение № 6-3 бр.;

- Декларация за липса на свързаност с друг участник в процедурата по чл. 101, ал. 11 от ЗОП- Приложение № 7- 3 бр.;

4. Констатации относно съответствието на участника с изискванията на възложителя за годност /правоспособност/ за упражняване на професионална дейност , посочени в документацията за участие.

Участниците в обединението имат регистрация регистрация в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в Р. България, за изпълнение на строежи от: II - ра (втора) група, III-та (трета) категория, съгласно чл. 5, ал. 6, т. 2.3.1. от Правилника за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС), във връзка с чл.137, ал.1, т.3, буква „а” от ЗУТ.

5. Констатации относно съответствието на участника с изискванията към критериите за икономическо и финансово състояние , посочени от възложителя в т.2.3.1 от документацията за участие.

- Участниците са представили доказателства за наличието на валидна Застраховка за професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. Представена е и декларация от участника, че в случай, че преди или по време на действие на договора застраховката изтече, то действието ѝ ще бъде подновено със срок не по- малък от срока на договора.

6. Констатации относно съответствието на участника с изискванията към критериите за Технически и професионални способности, посочени от възложителя в т.2.3.3. от документацията за участие. Участникът и членовете на обединението са представили :

- Списък на строителството идентично или сходно с предмета на поръчката /Приложение № 8/ , придружен с удостоверения за добро изпълнение , които съдържат стойността, датата на която е приключило изпълнението , мястото , вида и обема , както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания- 2 бр.

- Декларация за съоръженията и техническото оборудване , които ще бъдат използвани по време на изпълнение на поръчката - /Приложение № 8а/.

- Списък на инженерно-техническия състав , който ще участва в изпълнението на поръчката - /Приложение № 9/.

- Списък на лицата, които ще изпълняват строителството- /Приложение № 9а/.

- Доказателства за наличие на внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент, с предметен обхват в областта на строителството- 2 бр.

Заключение на комисията – ДЗЗД „Път Върбица 2018“ съответства на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в документацията за участие.

Участник № 5 Консорциум„Върбица -2018”ДЗЗД

1. Констатации относно наличието и съответствието на представените документи относно изискванията за лично състояние на участника, поставени от възложителя и посочени в документацията за участие.

Участникът е представил електронен вариант на Единен европейски документ за обществени поръчки, надлежно подписан от участника и от участниците в обединението – 3 бр.

2. Участникът е представил в оригинал , подписани и подпечатани , изискуемите от възложителя документи съгласно документацията за участие , както следва :

- Заявление за участие и опис на представените документи-Приложение № 1 ;
- Заверено копие на документ за създаване на обединение;
- Декларация по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС- Приложение № 5-3 бр.;
- Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари-

Приложение № 6-3 бр.;

- Декларация за липса на свързаност с друг участник в процедурата по чл. 101, ал. 11 от ЗОП- Приложение № 7- 3 бр.;

3. Констатации относно съответствието на участника с изискванията на възложителя за годност /правоспособност/ за упражняване на професионална дейност , посочени в документацията за участие.

Участниците в обединението имат регистрация регистрация в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в Р. България, за изпълнение на строежи от: II - ра (втора) група, III-та (трета) категория, съгласно чл. 5, ал. 6, т. 2.3.1. от Правилника за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС), във връзка с чл.137, ал.1, т.3, буква „а” от ЗУТ.

4. Констатации относно съответствието на участника с изискванията към критериите за икономическо и финансово състояние , посочени от възложителя в т.2.3.1 от документацията за участие.

- Участниците са представили доказателства за наличието на валидна Застраховка за професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. Представена е и декларация от участника, че в случай, че преди или по време на действие на договора застраховката изтече, то действието ѝ ще бъде подновено със срок не по- малък от срока на договора.

5. Констатации относно съответствието на участника с изискванията към критериите за Технически и професионални способности, посочени от възложителя в т.2.3.3. от документацията за участие. Участникът и членовете на обединението са представили :

- Списък на строителството идентично или сходно с предмета на поръчката /Приложение № 8/ , придружен с удостоверения за добро изпълнение , които съдържат стойността, датата на която е приключило изпълнението , мястото , вида и обема , както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

- Декларация за съоръженията и техническото оборудване , които ще бъдат използвани по време на изпълнение на поръчката - /Приложение № 8а/.

- Списък на инженерно-техническия състав , който ще участва в изпълнението на поръчката - /Приложение № 9/.

- Списък на лицата, които ще изпълняват строителството- /Приложение № 9а/.

- Доказателства за наличие на внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент, с предметен обхват в областта на строителството- 2 бр.

Заключение на комисията – Консорциум„Върбица -2018”ДЗЗД съответства на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в документацията за участие.

След като разгледа представените от участниците документи съгласно чл.39, ал.2 от ППЗОП Комисията единодушно взе следното:

РЕШЕНИЕ № 2

Комисията допуска до разглеждане на техническото предложение в съответствие с разпоредбите на чл.56, ал.2 от ППЗОП следните участници :

1. „Пътинженерингстрой- Т“ЕАД
2. „Техно енерджи “ООД
3. „Пътища и мостове“ЕООД
4. ДЗЗД„Път Върбица 2018“
5. Консорциум„Върбица -2018“ДЗЗД

Мотиви – Участниците съответстват на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в документацията за участие.

Комисията продължи своята работа в горепосочения състав на 26.06.2018 г. от 10:00 часа.

Комисията премина към проверка на Техническите предложение за изпълнение на поръчката с цел да установи дали същите са подготвени и представени в съответствие с условията и изискванията на документацията за участие в процедурата и техническата спецификация.

С оглед на горното, Комисията констатира следното:

ЗА ОФЕРТА № 1, депозирана от участник „Пътинженерингстрой-Т“ЕАД

При проверка на техническото предложение на участника Комисията констатира че участникът е представил :

- 1.Предложение за изпълнение на поръчката (Приложение № 10), изготвено по приложения образец към документацията за участие.
- 2.За изпълнение на поръчката прилага:
 - Предложение за изпълнение на поръчката;
 - Линеен план – график за изпълнение и диаграма на работната ръка;
3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор-**Приложение № 2** – подава се от участника;
- 4.Декларация за срока на валидност на офертите – **Приложение № 3** ;
- 5.Декларация по чл.39,ал.3, т.1 , б.”д” от ППЗОП- **Приложение № 4**;

При разглеждане на Предложението за изпълнение на поръчката, комисията установи:

1. На стр. 10 Участникът е описал Подготвителен етап:

„В периода от подписване на договора до подписване на протокол обр. 2а, който определя началото на строителството се извършват подготвителни работи.

..... В периода на подготвителния етап ще се извърши трасирането на проектните подробни точки и прецизното геодезическо заснемане на теренната основа на строежа.“

В НАРЕДБА № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството са определени условията и редът за съставяне на актове и протоколи за подготовка, откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво и за приемане на завършени видове строителни и монтажни работи при изпълнението на строежите, на отделни етапи или части от тях.

При откриване на строителната площадка се съставя протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво (приложения № 2а).

Преди откриване на строителната площадка е недопустимо да се извършват дейности върху нея, а участника иска да *извърши трасирането на проектните подробни точки и прецизното геодезическо заснемане на теренната основа на строежа.*

2. В представения от участника Линеен план график

За подобект 1: Път SHU 1041 /I-7, Конево - Върбица/ - Станянци – Божурово – Чернооково - Крайгорци от км 0+000 до км 8+700 позиции с номера

№1 – Изкоп на неподходящ повърхностен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му **е предвидил 0 часа;**

№ 3- Изкоп за оформяне на легло за локални ремонти на пътното тяло **е предвидил 0 часа;**

№ 4- Изкоп земни почви за оформяне на земен окоп **е предвидил 0 часа;**

№ 5- Изкоп в земни почви за почистване на вток и отток на съществуващи съоръжения **е предвидил 0 часа;**

За подобект 1: „Път SHU 1041 /I-7, Конево - Върбица/ - Станянци – Божурово – Чернооково - Крайгорци от км 0+000 до км 8+700;“ - Изграждане на подземна мрежа за широколентов интернет, разположена в сервитута на общинския път позиции с номера

№ 27 – Направа на шурф **предвидил 0 часа;**

№ 28- Направа на изкоп 0,8/0,4 м-III категория **предвидил 0 часа;**

ПОДОБЕКТ 2: Път TGV 1161 /I-4, Омуртаг-Търговище/ - Стража - Драгановец - граница общ. (Търговище - Върбица)- Иваново - /I-7/ от км 24+400 до км 27+250 позиции с номера

№ 33- Изкоп на неподходящ повърхностен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му **е предвидил 0 часа;**

№ 36- Изкоп земни почви за оформяне на земен окоп **е предвидил 0 часа;**

№ 37- Изкоп в земни почви за почистване на вток и отток на съществуващи съоръжения **е предвидил 0 часа;**

ПОДОБЕКТ 2: Път TGV 1161 /I-4, Омуртаг-Търговище/ - Стража – Драгановец граница общ. (Търговище - Върбица)- Иваново - /I-7/ от км 24+400 до км 27+250 - Изграждане на подземна мрежа за широколентов интернет, разположена в сервитута на общинския път за позиции с номера

№ 56 – Направа на шурф **е предвидил 0 часа;**

№ 57- Направа на изкоп 0,8/0,4 м-III категория **е предвидил 0 часа;**

ПОДОБЕКТ 3: Път SHU 3042 / I-7, В.Преслав - Върбица/ - Кьолмен от км 0+000 до км 1+800.00 за позиции с номера

№ 62- Изкоп на неподходящ повърхностен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му **е предвидил 0 часа;**

№ 64- Изкоп земни почви за оформяне на земен окоп **е предвидил 0 часа;**

№ 65- Изкоп в земни почви за почистване на вток и отток на съществуващи съоръжения **е предвидил 0 часа;**

ПОДОБЕКТ 3 : „Път SHU 3042 / I-7, В.Преслав - Върбица/ - Кьолмен от км 0+000 до км 1+800.00“ - Изграждане на подземна мрежа за широколентов интернет, разположена в сервитута на общинския път за позиции с номера

№ 56 – Направа на шурф **е предвидил 0 часа;**

№ 57- Направа на изкоп 0,8/0,4 м-III категория **е предвидил 0 часа;**

Същевременно участникът в разпределение на дейностите и отговорностите между изпълнителския състав и техническите лица във връзка с изпълнение на предвидените дейности е посочил , че част от изпълнителския персонал са – шофьор на самосвал , шофьор на автогрундатор, шофьор на водоноска, шофьор на бетоновоз, шофьор на бордови автомобил , шофьор на автокран , машинист на багер, машинист на автогрейдер, машинист на челен товарач, машинист на асфалтополагаща машина , машинист на валеж , машинист на пътна фреза, машинист на пътно маркировъчна машина, машинист на трактор , като детайлно е описал дейностите , които ще изпълняват , отговорностите и взаимодействието с техническите лица.

В таблицата съдържаща разпределение по експерти , изпълнителски състав и техническо оборудване за долу посочените дейности на ниво отделна задача , отново е посочено , че при изпълнението на отделните задачи ще участват водачи на механизация и шофьори , както следва :

Дейност Изкоп на неподходящ повърхностен пласт,включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му

Задача – Изкоп неподходящ пласт от банкети и натоварване на транспорт – Машинист на багер и Машинист на автогрейдер;

Задача- Превоз на излишни маси – Шофьор на самосвал;

Дейност - Изкоп за оформяне на легло за локални ремонти на пътното тяло

Задача – Пресичане достъпа на свободно течащи води- Машинист на багер;

Задача –Изкоп за легло на локален ремонт , включително натоварване – Машинист на багер;

Задача-Транспорт на изкопания материал до предварително определено от Възложителя депо- Шофьор на самосвал;

Дейност- Изкоп земни почви за оформяне на земен окоп

Задача - Изкоп земни почви за оформяне на земен окоп , включително натоварване – Машинист на багер

Задача-Транспорт на изкопания материал до предварително определено от Възложителя депо –Шофьор на самосвал

Дейност – Направа на шурф

Задача –Направа шурф –Машинист на багер

Задача-Транспорт на изкопани земни маси- Шофьор на самосвал

Дейност – Направа изкоп 0,8/0,4м-III категории

Задача- Направа изкоп – Машинист на багер

Задача-Транспорт на изкопани земни маси- Шофьор на самосвал

В Линейния план график за позиции „Съставяне на акт обр.2” и „ Изготвяне на Акт обр.15” е участник предвидил дни за изпълнение , но не е посочил колко души ще участват в откриването на строителната площадка и предаването на обекта.Съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и Приложенията към нея при изготвянето и подписването на Приложение № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура и Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 – Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа участва и Техническият ръководител на обекта, което не е предвидено и посочено от участника в ЛПГ.

Линейният план график следва да показва общия брой работна ръка, както и в самият образец изрично е посочено в забележка „ *Формата на таблица да се допълни с дни , в зависимост от предложения от кандидата срок, във всеки ден предвиден за работа по даден ред да се впише броя хора които е предвидено да изпълняват съответната дейност и да бъдат сумирани в ред ОБЩО (за всеки ден общия брой работници които кандидата предвижда да бъдат заети)*”.

Линейният план график следва да показва общия брой работна ръка, човекодни , предвиждани от участника за изпълнението на конкретната дейност по изпълнението на поръчката, не само строителните работници. В случай , че вида работа е механизирани , следва да се посочат водачите на механизацията , тъй като същите са абсолютно необходими за изпълнението на този вид работа.

На второ място предаването на обекта на възложителя , също така изисква участие на хора, които трябва да бъдат включени в изпълнителския състав на участника.

Непосочване на изпълнителски състав в Линейния план график от една страна води до нередовност на представения документ , тъй като не са спазени изрични изисквания на възложителя за оформяне и съставяне на Приложение № 10 , от друга страна

невключването на водачите на механизация , както и на Техническия ръководител в откриването на строителната площадка и издаването на обекта в Линеиния план график води до нереална Диаграма на работната ръка, посочваща заетост на човешкия ресурс и несъответствие с изпълнителския състав , посочен в Списък на лицата , които ще изпълняват строителството- Приложение № 9;

3. Констатирани са несъответствия между информацията в колона и „работни дни”, „среден брой хора” и „количество ч.д.” от Линеиния - календарен план

Подобект 1:Път SHU 1041 Л-7, Конево - Върбица/ - Станянци – Божурово – Чернооково - Крайгорци от км 0+000 до км 8+700;

- За дейност *Студено фрезование за пълно отнемане на компретирана асфалтова настилка с дебелина 4-6см /поз.2/*, видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата с 7 човека за 25 работни дни, а в колона „количество ч.д ” са посочени 160,12 , което е неправилно. При 7 човека за 25 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат 175 ч.д = 7 човека * 25 работни дни.

- За дейност *Технологично фрезование на съществуваща асфалтова настилка, включително всички свързани с това разходи/поз.6/*, видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата с 5 човека за 45 работни дни, а в колона „количество ч.д ” са посочени 192,01 , което е неправилно. При 5 човека за 45 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат 225 ч.д = 5 човека * 45 работни дни.

- За дейност *Почистване на прораснала растителност/поз.7/*, видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата с 5 човека за 15 работни дни, а в колона „количество ч.д ” са посочени 63,23 , което е неправилно. При 5 човека за 15 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат 125 ч.д = 5 човека * 25 работни дни.

- За дейност *Доставка и полагане на трошенокаменна настилка 0-63мм, включително всички съпътстващи разходи/поз.8/*, видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата с 1 човека за 10 работни дни, а в колона „количество ч.д ” са посочени 3,78, което е неправилно. При 1 човека за 10 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат 10 ч.д = 1 човека * 10 работни дни.

- За дейност *Доставка и полагане на трошенокаменна настилка 0-40мм, включително всички съпътстващи разходи/поз.9/*, видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата с 1 човека за 25 работни дни, а в колона „количество ч.д ” са посочени 7,67 което е неправилно. При 1 човека за 25 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат 25 ч.д = 1 човека * 25 работни дни.

- За дейност *Направа на оконни водостоци Ф-500 под странични селскостопански пътища/поз.10/*, видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата с 1 човека за 8 работни дни, а в колона „количество ч.д ” са посочени 2,50 което е неправилно. При 1 човека за 8 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат 8 ч.д = 1 човека * 8 работни дни.

- За дейност *Санитаране на бетонови повърхности с циментов разтвор/поз.11/*, видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата с 4 човека за 5 работни дни, а в колона „количество ч.д ” са посочени 19,80 което е неправилно. При 4 човека за 5 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат 20 ч.д = 4 човека * 5 работни дни.

- За дейност *Ремонт на ограничителни системи за пътища Тип СПО, включително, частична подмяна на деформирани звена, повдигане, хоризонтиране, изикуряване и боядисване./поз.12/*, видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата с 8 човека за 10 работни дни, а в колона „количество ч.д ”

са посочени 78 ,80 което е неправилно. При 8 човека за 10 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат 80 ч.д = 8 човека * 10 работни дни.

- За дейност *Доставка и монтаж на ограничителни системи за пътища Тип N2 W5./поз.13/*, видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата с 1 човек за 2 работни дни, а в колона „количество ч.д ” са посочени 0 ,75 което е неправилно. При 1 човека за 2 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат 2 ч.д = 1 човека * 2 работни дни.

- За дейност *Ремонт на парпети на съоръжения, включително, частична подмяна на деформирани звена, хоризонтиране, изшикуряване и боядисване./поз.14/*, видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата с 1 човека за 10 работни дни, а в колона „количество ч.д ” са посочени 9,75 което е неправилно. При 1 човека за 10 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат 10 ч.д = 1 човека * 10 работни дни.

- За дейност *Изкървяване на единични дупки и деформации на настилката с гореца непълтна асф. смес - с дебелина от 4 до 6 см ръчно, оформяне, почистване, полагане, уплътняване, извозване на отпадъците на депо и всички свързани с това разходи /поз.15/*, видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата с 3 човека за 15 работни дни, а в колона „количество ч.д ” са посочени 38,91 което е неправилно. При 3 човека за 15 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат 45 ч.д = 3 човека * 15 работни дни.

- За дейност *Запечатване на пукнатини, по-големи от 3 мм в асфалтобетонни настилки, включително всички свързани с това разходи/поз.16/*, видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата с 1 човек за 15 работни дни, а в колона „количество ч.д ” са посочени 9,76 което е неправилно. При 1 човек за 15 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат 15 ч.д = 1 човек * 15 работни дни.

- За дейност *Запечатване на пукнатини, по-малки от 3 мм в асфалтобетонни настилки, включително всички свързани с това разходи./поз.17/*, видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата с 1 човек за 15 работни дни, а в колона „количество ч.д ” са посочени 11,80, което е неправилно. При 1 човек за 15 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат 15 ч.д = 1 човек * 15 работни дни.

- За дейност *Първи битумен разлив за връзка върху добре почиствена основа, включително всички свързани с това разходи/поз.18/*, видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата с 3 човека за 15 работни дни, а в колона „количество ч.д ” са посочени 34,39 което е неправилно. При 3 човека за 15 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат 45 ч.д = 3 човека * 15 работни дни.

- За дейност *Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи/поз.19/*, видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата с 3 човека за 15 работни дни, а в колона „количество ч.д ” са посочени 31,16, което е неправилно. При 3 човека за 15 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат 45 ч.д = 3 човека * 15 работни дни.

- За дейност *Доставка и полагане на поръзен асфалтобетон / биндер / , с дебелина след уплътняването 4 см, включително всички свързани с това разходи./поз.20/*, видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата с 10 човека за 15 работни дни, а в колона „количество ч.д ” са посочени 135,64 което е неправилно. При 10 човека за 15 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат 150 ч.д = 10 човека * 15 работни дни.

- За дейност *Доставка и полагане на дребнозърнест пълтен асфалтобетон, тип А, за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4 см, включително всички свързани с това разходи /поз.21/*, видно от колона „среден брой хора”, участникът

предвижда да изпълни същата с 8 човека за 15 работни дни, а в колона „количество ч.д.“ са посочени 115,87 което е неправилно. При 8 човека за 15 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д.“ следва да бъдат $120 \text{ ч.д} = 8 \text{ човека} * 15 \text{ работни дни}$.

Линейният план график следва да показва общия брой работна ръка, и количество човекодни. Неправилното изчисляване на човекодните води до нередовност на представения документ, тъй като не са спазени изрични изисквания на възложителя за оформяне и съставяне на образеца.

Заключение- Предвид направените по горе констатации за техническото предложение от офертата на участника, Комисията констатира, че офертата на участник „Пътиинженерингстрой“ ЕАД не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя в Документацията за участие за възлагане на настоящата обществена поръчка. Посочените несъответствия на Техническото предложение с изискванията на Техническата спецификация, Документацията за участие, както и на основни нормативни актове в областта на строителството не позволяват допускането на участника до оценяването по критерия за оценка „Организация на персонала“ПК.

ЗА ОФЕРТА № 2, депозирана от участник „Техно енерджи“ ООД

При проверка на техническото предложение на участника Комисията констатира че участникът е представил:

1. Предложение за изпълнение на поръчката (Приложение № 10), изготвено по приложения образец към документацията за участие.
2. За изпълнение на поръчката прилага:
 - Предложение за изпълнение на поръчката;
 - Линеен план – график за изпълнение и диаграма на работната ръка;
3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор-**Приложение № 2** – подава се от участника;
4. Декларация за срока на валидност на офертите – **Приложение № 3**;
5. Декларация по чл.39,ал.3, т.1, б.”д” от ППЗОП- **Приложение № 4**;

При разглеждане на Предложението за изпълнение на поръчката, комисията установи:

1. В предложението за изпълнение на поръчката на стр. 79 участникът е описал Временната организация на движения, като е декларирал, че ще спазва отменена наредба № 16/23.07.2001 г. Действащата наредба за временна организация на движението е НАРЕДБА № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (ДВ, бр. 74 от 2010 г.).

2. На стр. 81 участникът е описал неотговарящи материали за земни работи, като се е позовал на Американски стандарт AASTO M 145 и AASTO T 89, докато материалите в България се оценяват съгласно хармонизиран европейски стандарт БДС – EN.

3. На същата страница Участникът е описал уплътнението на пластове в „съответствие с 14 инструкциите на Инженера“. В настоящата обществена поръчка не се предвижда участието на инженер, чиито инструкции да изпълнява строителя. Инженерът е контролен орган при изпълнението на договори по ФИДИК.

4. На стр. 87 Участника предлага да използва за първи битумен разлив разреден битум М70. Съгласно „Техническа спецификация“ 2014 на АПИ: „Разреденият битум, използван в асфалтовите работи, трябва да бъде Fm 2 В 2 или Fm 2 В 3“.

Битумната емулсия за втори битумен разлив според участника е CSS 1h и SS 1h. Съгласно „Техническа спецификация“ 2014 на АПИ: Катионната битумна емулсия трябва да бъде от клас: С60В5-RV, С60В6-RV, С60В7-RV, С40ВF5-RV, С40ВF6-RV, С40ВF7-RV

или C60BP5- RV, C60BP6- RV или C60BP7- RV, в съответствие с БДС EN 13808:2006/NA:2011

5. На стр. 90 Участникът е записал, че бетоновите смеси трябва да отговарят на БДС 4718. Този стандарт е от 1984 г и отменен през 2009 г. В момента действащ стандарт за бетон е БДС EN 206:2014/NA:2015.

6. В записката участникът не е направил описание на местоположението на базата в която са разположени оборудването, транспорта и механизацията, необходими за изпълнение предмета на обществената поръчка.

7. В предложението на участника, включително и в ЛПГ за изпълнение на поръчката в рамките на предлагания от него срок за изпълнение на поръчката 180 календарни дни не са предвидени изпълнение на основни видове дейности, свързани с изпълнението на строителството, което прави предложението му, несъответстващо на Техническите спецификации, Проектно-договора за изпълнение на поръчката и нормативните разпоредби на ЗУТ, Наредба № 2/ 30.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, Наредба №3/30.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, а именно не е предвидено време за откриване на строителна площадка, даване на строителна линия и ниво, за отлагане върху терена, за почистване на строителната площадка, както и предаването на обекта на Възложителя, удостоверено със съставянето и подписването на Акт Образец № 15.

Същевременно е налице разминаване в записите между отделните документи на Техническото предложение. В обяснителната записка на Техническото предложение участникът е посочил, дейностите по предаването на обекта на Възложителя, удостоверено със съставянето и подписването на Акт Образец № 15, но не е посочил същите, като не е предвидил времетраене в ЛПГ.

В изготвения ЛПГ участникът не предвижда нито един ден в рамките на предлагания от него срок за изпълнение на поръчката от 180 календарни дни за подписване на Протокол Обр. 2а за откриване на строителна площадка, даване на строителна линия и ниво, за трасиране и отлагане върху терена, за почистване на строителната площадка, както и предаването на обекта на Възложителя, удостоверено със съставянето и подписването на Акт Образец № 15, за поставяне на временна организация на движението.

Съгласно ЛПГ още от първия ден се започва с изпълнение на дейност от КС „Изкоп на неподходящ повърхностен пласт, включително натоварване на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му.

Съгласно изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие и Проектнодоговора срокът за изпълнение на поръчката, предлаган от участника, започва с предаване на строителната площадка, удостоверено с подписване на Протокол Обр.2а, с който момент следва да е обвързан и ЛПГ и завършва със съставяне и подписване на Акт Обр.№ 15 за установяване на годността на строежа за въвеждане в експлоатация, с който строителят предава обекта на възложителя”.

8.Констатирано са несъответствия между информацията в колона и „работни дни”, „среден брой хора” и „количество ч.д.” от Линеиния - календарен план –

Подобект 1:Път SHU 1041 /Л-7, Конеево - Върбица/ - Стаянци – Божурово – Чернооково - Крайгорци от км 0+000 до км 8+700;

- За дейност *Студено фрезозане за пълно отнемане на компрометирана асфалтова настилка с дебелина 4-бсм /поз.4/,* видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата с 2 човека за 23 работни дни, а в колона „количество ч.д ” са посочени 44,685, което е неправилно. При 2 човека за 23 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат **46ч.д = 2 човека * 23 работни дни.**

- За дейност *Технологично фрезование на съществуваща асфалтова настилка, включително всички свързани с това разходи/поз.8/*, видно от колона „среден брой хора“, участникът предвижда да изпълни същата с 6 човека за 13 работни дни, а в колона „количество ч.д“ са посочени 72,297, което е неправилно. При 6 човека за 13 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д“ следва да бъдат 78 ч.д = 6 човека * 13 работни дни.
- За дейност *Почистване на прораснала растителност/поз.10/*, видно от колона „среден брой хора“, участникът предвижда да изпълни същата с 12 човека за 25 работни дни, а в колона „количество ч.д“ са посочени 290,31, което е неправилно. При 12 човека за 25 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д“ следва да бъдат 300ч.д = 12 човека * 25 работни дни.
- За дейност *Доставка и полагане на трошенокаменна настилка 0-63мм, включително всички съпътстващи разходи/поз.11/*, видно от колона „среден брой хора“, участникът предвижда да изпълни същата с 6 човека за 21 работни дни, а в колона „количество ч.д“ са посочени 125,37, което е неправилно. При 6 човека за 21 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д“ следва да бъдат 126 ч.д = 6 човека * 21 работни дни.
- За дейност *Доставка и полагане на трошенокаменна настилка 0-40мм, включително всички съпътстващи разходи/поз.12/*, видно от колона „среден брой хора“, участникът предвижда да изпълни същата с 10 човека за 26 работни дни, а в колона „количество ч.д“ са посочени 254,30 което е неправилно. При 10 човека за 26 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д“ следва да бъдат 260 ч.д = 10 човека * 26 работни дни.
- За дейност *Направа на окопни водостоци Ф-500 под странични селскостопански пътища/поз.13/*, видно от колона „среден брой хора“, участникът предвижда да изпълни същата с 3 човека за 2 работни дни, а в колона „количество ч.д“ са посочени 3,475 което е неправилно. При 3 човека за 2 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д“ следва да бъдат 6 ч.д = 3 човека * 2 работни дни.
- За дейност *Санитаране на бетонови повърхности с циментов разтвор/поз.14/*, видно от колона „среден брой хора“, участникът предвижда да изпълни същата с 2 човека за 8 работни дни, а в колона „количество ч.д“ са посочени 14,603 което е неправилно. При 2 човека за 8 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д“ следва да бъдат 16 ч.д = 2 човека * 8 работни дни.
- За дейност *Ремонт на ограничителни системи за пътища Тип СПО, включително, частична подмяна на деформирани звена, повдигане, хоризонтиране, изшкурвяване и боядисване./поз.15/*, видно от колона „среден брой хора“, участникът предвижда да изпълни същата с 4 човека за 13 работни дни, а в колона „количество ч.д“ са посочени 51,22 което е неправилно. При 4 човека за 13 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д“ следва да бъдат 52 ч.д = 4 човека * 13 работни дни.
- За дейност *Доставка и монтаж на ограничителни системи за пътища Тип N2 W5./поз.16/*, видно от колона „среден брой хора“, участникът предвижда да изпълни същата с 2 човек за 5 работни дни, а в колона „количество ч.д“ са посочени 8,70 което е неправилно. При 2 човека за 5 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д“ следва да бъдат 10 ч.д = 2 човека * 5 работни дни.
- За дейност *Ремонт на парапети на съоръжения, включително, частична подмяна на деформирани звена, хоризонтиране, изшкурвяване и боядисване./поз.17/*, видно от колона „среден брой хора“, участникът предвижда да изпълни същата с 2 човека за 6 работни дни, а в колона „количество ч.д“ са посочени 10,14 което е неправилно. При 2 човека за 6 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д“ следва да бъдат 12 ч.д = 2 човека * 6 работни дни.
- За дейност *Изкървяване на единични дупки и деформации на настилката с гореща неплътна асф. смес - с дебелина от 4 до 6 см ръчно, оформяне, почистване, полагане, уплътняване, извозване на отпадъците на депо и всички свързани с това*

разходи /поз.19/, видно от колона „среден брой хора“, участникът предвижда да изпълни същата с 4 човека за 37 работни дни, а в колона „количество ч.д“ са посочени 146,60 което е неправилно. При 4 човека за 37 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д“ следва да бъдат $148 \text{ ч.д} = 4 \text{ човека} * 37 \text{ работни дни}$.

- За дейност *Запечатване на пукнатини, по-големи от 3 мм в асфалтобетонни настилки, включително всички свързани с това разходи/поз.20/*, видно от колона „среден брой хора“, участникът предвижда да изпълни същата с 8 човек за 16 работни дни, а в колона „количество ч.д“ са посочени 122 което е неправилно. При 8 човек за 16 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д“ следва да бъдат $128 \text{ ч.д} = 8 \text{ човека} * 16 \text{ работни дни}$.

- За дейност *Запечатване на пукнатини, по-малки от 3 мм в асфалтобетонни настилки, включително всички свързани с това разходи/поз.21/*, видно от колона „среден брой хора“, участникът предвижда да изпълни същата с 10 човека за 10 работни дни, а в колона „количество ч.д“ са посочени 95,875, което е неправилно. При 10 човека за 10 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д“ следва да бъдат $100 \text{ ч.д} = 10 \text{ човек} * 10 \text{ работни дни}$.

- За дейност *Първи битумен разлив за връзка върху добре почистена основа, включително всички свързани с това разходи/поз.22/*, видно от колона „среден брой хора“, участникът предвижда да изпълни същата с 4 човека за 18 работни дни, а в колона „количество ч.д“ са посочени 68,789 което е неправилно. При 4 човека за 18 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д“ следва да бъдат $72 \text{ ч.д} = 4 \text{ човека} * 18 \text{ работни дни}$.

- За дейност *Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи/поз.23/*, видно от колона „среден брой хора“, участникът предвижда да изпълни същата с 4 човека за 14 работни дни, а в колона „количество ч.д“ са посочени 55,404, което е неправилно. При 4 човека за 14 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д“ следва да бъдат $56 \text{ ч.д} = 4 \text{ човека} * 14 \text{ работни дни}$.

- За дейност *Доставка и полагане на поръсен асфалтобетон /биндер / , с дебелина след уплътняването 4 см, включително всички свързани с това разходи /поз.24/*, видно от колона „среден брой хора“, участникът предвижда да изпълни същата с 24 човека за 33 работни дни, а в колона „количество ч.д“ са посочени 778,59 което е неправилно. При 24 човека за 33 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д“ следва да бъдат $792 \text{ ч.д} = 24 \text{ човека} * 33 \text{ работни дни}$.

- За дейност *Доставка и полагане на дребнозърнест плътен асфалтобетон, тип А, за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4 см, включително всички свързани с това разходи /поз.25/*, видно от колона „среден брой хора“, участникът предвижда да изпълни същата с 20 човека за 34 работни дни, а в колона „количество ч.д“ са посочени 664,32 което е неправилно. При 20 човека за 34 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д“ следва да бъдат $680 \text{ ч.д} = 20 \text{ човека} * 34 \text{ работни дни}$.

Линейният план график следва да показва общия брой работна ръка, и количество човекодни. Неправилното изчисляване на човекодните води до нередовност на представения документ, тъй като не са спазени изрични изисквания на възложителя за оформяне и съставяне на образца.

Заклучение- Предвид направените по горе констатации за техническото предложение от офертата на участника, Комисията констатира, че офертата на участник „Техно Енерджи“ООД не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя в Документацията за участие за възлагане на настоящата обществена поръчка. Посочените несъответствия на Техническото предложение с изискванията на Техническата спецификация, Документацията за участие, както и на основни нормативни актове в областта на строителството не позволяват допускането на участника до оценяването по критерия за оценка „Организация на персонала“ПК.

ЗА ОФЕРТА № 3, депозирана от участник „Пътища и мостове“ ЕООД

При проверка на техническото предложение на участника Комисията констатира че участникът е представил :

1. Предложение за изпълнение на поръчката (Приложение № 10), изготвено по приложения образец към документацията за участие.
2. За изпълнение на поръчката прилага:
 - Предложение за изпълнение на поръчката;
 - Линеен план – график за изпълнение и диаграма на работната ръка;
3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор-**Приложение № 2** – подава се от участника;
4. Декларация за срока на валидност на офертите – **Приложение № 3** ;
5. Декларация по чл.39,ал.3, т.1 , б."д" от ППЗОП- **Приложение № 4**;

При разглеждане на Предложението за изпълнение на поръчката, комисията установи:

В техническото си предложение участникът е предложил организация на работата на експертите и изпълнителския състав. Посочил е как ще се разпределят отговорностите между тях. Описани са начините на комуникация с възложителя и останалите участници в строителството . Представени са описание на видовете дейности , местоположение на базата , в която са разположени оборудването , транспорта и механизацията , необходими за изпълнението предмета на поръчката .

Представени са мерки за намаляване на затруднения на живущите по време на изпълнение на СМР.

Заключение- Предвид направените по горе констатации за техническото предложение от офертата на участника, Комисията констатира, че офертата на участник „Пътища и мостове“ ЕООД отговаря на предварително обявените условия на Възложителя в Документацията за участие за възлагане на настоящата обществена поръчка .

ЗА ОФЕРТА № 4, депозирана от участник ДЗЗД „ПЪТ Върбица 2018“

При проверка на техническото предложение на участника Комисията констатира че участникът е представил :

1. Предложение за изпълнение на поръчката (Приложение № 10), изготвено по приложения образец към документацията за участие.
2. За изпълнение на поръчката прилага:
 - Предложение за изпълнение на поръчката;
 - Линеен план – график за изпълнение и диаграма на работната ръка;
3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор-**Приложение № 2** – подава се от участника;
4. Декларация за срока на валидност на офертите – **Приложение № 3** ;
5. Декларация по чл.39,ал.3, т.1 , б."д" от ППЗОП- **Приложение № 4**;

При разглеждане на Предложението за изпълнение на поръчката, комисията установи:

1. В представения от участника Линеен план график , в графичната част по дати за нито един вид дейност няма посочени брой хора , който ще участват в изпълнението ѝ.

2. Представеният график съдържа текстове и означения на език различен от български. В техническата спецификация Възложителя изрично е посочил:

„РАБОТЕН ЕЗИК

Работен език при изпълнение на настоящата поръчка е българският език.

Изпълнителят е длъжен да изготви и представи за своя сметка всички документи на български език“

3.В Линеиния план график за позиции „Съставяне на акт обр.2” и „ Изготвяне на Акт обр.15” е участник предвидил дни за изпълнение , но не е посочил колко души ще участват в откриването на строителната площадка и предаването на обекта.Съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и Приложенията към нея при изготвянето и подписването на Приложение № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура и Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 – Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа участва и Техническият ръководител на обекта, което не е предвидено и посочено от участника в ЛПГ.

Линеиният план график следва да показва общия брой работна ръка, както и в самият образец изрично е посочено в забележка „ *Формата на таблица да се допълни с дни , в зависимост от предложения от кандидата срок, във всеки ден предвиден за работа по даден ред да се втише броя хора който е предвидено да изпълняват съответната дейност и да бъдат сумирани в ред ОБЩО (за всеки ден общия брой работници които кандидата предвижда да бъдат заети)“*.

Линеиният план график следва да показва общия брой работна ръка, човекодни , предвиждани от участника за изпълнението на конкретната дейност по изпълнението на поръчката, не само строителните работници. В случай , че вида работа е механизирен , следва да се посочат водачите на механизацията , тъй като същите са абсолютно необходими за изпълнението на този вид работа.

На второ място предаването на обекта на възложителя , също така изисква участие на хора, които трябва да бъдат включени в изпълнителския състав на участника.

Непосочване на изпълнителски състав в Линеиния план график от една страна води до нередовност на представения документ , тъй като не са спазени изрични изисквания на възложителя за оформяне и съставяне на Приложение № 10 , от друга страна невключването на водачите на механизация , както и на Техническият ръководител в откриването на строителната площадка и издаването на обекта в Линеиния план график води до нереална Диаграма на работната ръка, посочваща заетост на човекия ресурс и несъответствие с изпълнителския състав , посочен в Списък на лицата , които ще изпълняват строителството- Приложение № 9;

4. *Констатирани са несъответствия между информацията в колона и „работни дни”, „среден брой хора” и „количество ч.д.” от Линеиния - календарен план*

Подобект 1:Път SHU 1041 Л-7, Конево - Върбица/ - Станянци – Божурово – Чернооково - Крайгорци от км 0+000 до км 8+700;

- За дейност *„Изкоп на неподходящ повърхностен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му“ /поз.1/,* видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата с 2 човека за 7 работни дни, а в колона „количество ч.д ” са посочени 20 , което е неправилно. При 2 човека за 7 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат **14 ч.д = 2 човека * 7 работни дни.**

- За дейност *Студено фрезование за пълно отнемане на комрометирана асфалтова настилка с дебелина 4-6см /поз.2/,* видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата с 2 човека за 11 работни дни, а в колона „количество ч.д ” са посочени 30 , което е неправилно. При 2 човека за 11 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат **22 ч.д = 2 човека * 11 работни дни.**

- За дейност *Изкоп за оформяне на легло за локални ремонти на пътното тяло /поз.3/,* видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата с 2 човека за 4 работни дни, а в колона „количество ч.д ” са посочени 10 , което е неправилно.

При 2 човека за 4 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат 8 **ч.д = 2 човека * 4 работни дни.**

Линейният план график следва да показва общия брой работна ръка, и количество човекодни. Неправилното изчисляване на човекодните води до нередовност на представения документ, тъй като не са спазени изрични изисквания на възложителя за оформяне и съставяне на образеца.

5. В записката участникът не е направил описание на местоположението на базата в която са разположени оборудването, транспорта и механизацията, необходими за изпълнение предмета на обществената поръчка.

Заключение- Предвид направените по горе констатации за техническото предложение от офертата на участника, Комисията констатира, че офертата на участник ДЗЗД „ПЪТ Върбица 2018“ не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя в Документацията за участие за възлагане на настоящата обществена поръчка. Посочените несъответствия на Техническото предложение с изискванията на Техническата спецификация, Документацията за участие, както и на основни нормативни актове в областта на строителството не позволяват допускането на участника до оценяването по критерия за оценка „ Организация на персонала“ПК.

ЗА ОФЕРТА № 5, депозирана от участник Консорциум „Върбица-2018“ ДЗЗД

При проверка на техническото предложение на участника Комисията констатира че участникът е представил :

1.Предложение за изпълнение на поръчката (Приложение № 10), изготвено по приложения образец към документацията за участие.

2.За изпълнение на поръчката прилага:

-Предложение за изпълнение на поръчката;

- Линеен план – график за изпълнение и диаграма на работната ръка;

3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор-**Приложение № 2** – подава се от участника;

4.Декларация за срока на валидност на офертите – **Приложение № 3** ;

5.Декларация по чл.39,ал.3, т.1, б.”д” от ППЗОП- **Приложение № 4**;

При разглеждане на Предложението за изпълнение на поръчката, комисията установи:

В техническото си предложение участникът е предложил организация на работата на експертите и изпълнителския състав.Посочил е как ще се разпределят отговорностите между тях. Описани са начините на комуникация с възложителя и останалите участници в строителството. Представени са описание на видовете дейности, местоположение на базата, в която са разположени оборудването, транспорта и механизацията, необходими за изпълнението предмета на поръчката.

Представени са мерки за намаляване на затруднения на живущите по време на изпълнение на СМР.

Заключение- Предвид направените по горе констатации за техническото предложение от офертата на участника, Комисията констатира, че офертата на участник Консорциум „Върбица-2018“ ДЗЗД отговаря на предварително обявените условия на Възложителя в Документацията за участие за възлагане на настоящата обществена поръчка.

Във връзка с така направените констатации, Комисията единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ № 3

1. Допуска до оценяване на техническо предложение от офертата на следните участници :

„Пътища и мостове“ ЕООД;
Консорциум „Върбица-2018“ ДЗЗД

2. Предлага за отстраняване от по нататъшно участие в настоящата открита процедура следните участници :

1. „Пътинженерингстрой- Т“ ЕАД
2. „Техно енерджи“ ООД
3. ДЗЗД „Път Върбица 2018“

Правно основание – чл.107, ал.2, б. “а” от ЗОП;

Мотиви- Офертите на участниците не отговарят на предварително обявените условия на Възложителя в Документацията за участие за възлагане на настоящата обществена поръчка . Посочените несъответствия на Техническото предложение с изискванията на Техническата спецификация , Документацията за участие , както и на основни нормативни актове в областта на строителството не позволяват допускането на участниците до оценяването по критерия за оценка „ Организация на персонала“ ПК.

Комисията премина към оценяване на техническите предложения на допуснатите участници съгласно Методика за комплексна оценка на офертите.

1. Оценка на офертите по показател ПК – „Организация на персонала“

1.1. „Пътища и мостове „ ЕООД

Участникът е предложил организация на персонала , в която са предвидени и посочени :

- Организация на работата на експертите и изпълнителския персонал;
- Разпределение на отговорностите и дейностите между горепосочените лица;
- Описани са начините на комуникация с Възложителя;
- Представено е описание на видовете работи , които ще бъдат изпълнявани;
- Налице е описание на местоположението на базата в която са разположени оборудването, транспорта и механизацията необходими за изпълнение предмета на обществената поръчка

Участникът е предложил мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СРР за участниците в движението и жителите.

Техническото предложение на участника надгражда минималните изисквания на Възложителя, със следните четирите обстоятелства:

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти и изпълнителски състав на ниво отделна задача;

2. За всяка от дейностите са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (оборудване, транспорт и механизацията и др.) и задълженията на отговорните за изпълнението й експерти и строителни работници;

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.

4. Посочени са видовете работи, извън посочените в изискванията на Възложителя и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката.

С оглед на горепосоченото комисията присъжда на участника по показател „Организация на персонала“ – П1 - 50 т.

2. „Консорциум „Върбица-2018“ ДЗЗД

Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в указанията и

техническата спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти.

В техническото си предложение участникът е предложил организация на работата както на техническите лица, така и на строителните работници, разпределение на техните отговорности и начинът на взаимодействие между тях. Описани са начините на комуникация с Възложителя, координация и съгласуване дейностите, които са необходими за срочното и точно изпълнение на СМР, предмет на обществената поръчка.

Представеното от участника техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, със следните четири обстоятелства:

1. За всяка от видовете работи е показано разпределението по технически лица и изпълнителски състав на ниво отделна задача;

2. За всяка от видовете работи са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (оборудване, транспорт и механизацията и др.) и задълженията на отговорните за изпълнението й експерти и изпълнителски състав;

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа експерти и изпълнителски състав, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.

4. Посочени са и други дейностите, извън посочените в изискванията на Възложителя, които са детайлно описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката.

С оглед на горепосоченото комисията присъжда на участника по показател „Организация на персонала“ – П1 - 50 т.

Във връзка с отваряне на ценово предложение на допуснатите участници след направените разисквания комисията взе единодушно следното:

РЕШЕНИЕ № 4

1. На основание чл. 57, ал.2 и ал. 3 от ППЗОП, Комисията реши Ценовото предложение на допуснатите участници да бъде отворено на 02.07.2018 година от 13:00 часа в стая № 206 в сградата на Общинска администрация- Върбица.

Комисията приключи работа в 14:30 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: *Данните са заличени на основание чл.2,ал.2 от ЗЗЛД*
/ Сема Бутрева/

ЧЛЕНОВЕ: *Данните са заличени на основание чл.2,ал.2 от ЗЗЛД*
/Петър Първанов/

Данните са заличени на основание чл.2,ал.2 от ЗЗЛД
/ Лили Николова/

Данните са заличени на основание чл.2,ал.2 от ЗЗЛД

/ Валентин Петков/
Данните са заличени на основание чл.2,ал.2 от ЗЗЛД
/Хава Хасанова/

Данните са заличени на основание чл.2,ал.2 от ЗЗЛД

/Джемиле Чолакова/

Данните са заличени на основание чл.2,ал.2 от ЗЗЛД
/ Севдат Беев/